

ÍPRÓTTAHÚS KLEFABYGGING

VERKFUNDAGERÐ

Umhverfis og Framkvæmdasvið Vestmannaeyjabæjar

Fundarstjóri: Brynjar Ólafsson	Fundur nr. : 01
Fundarritari: Björgvin Björgvinsson	Fundarstaður: Ráðhús
	Dagsetning: 19.08.2026
	Frá kl. : 1:00
	Til kl. : 12.00
Fundarmenn Brynjar Ólafsson. BÓ Framkvæmdastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs Georg Skæringsson GG Verkefnastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs Björgvin Björgvinsson BB Hönnuður TPZ teiknistofa Magnús Sigurðsson MS Verktaki SOGO Eyvindur Guðmundsson EG Byggingarstjóri Hannes K Sigurðsson HS Formaður Framkvæmda-og hafnarráðs Sæunn Magnúsdóttir SM Varaformaður Framkvæmda-og hafnarráðs Hákon H Bjarnason HB Umsjónamaður Íþróttamiðstöðvar	
Dreifing: Fundarmenn	Næsti fundur: 02.09.2026 kl 10:00

Aðilar verks

Verkkaupi: Vestmannaeyjabær, Umhverfis og framkvæmdasvið Kirkjuvegi 50, S:488-2530
Umsjón: Brynjar Ólafsson framkvæmdastjóri umhverfis-og framkvæmdasviðs Vestmannaeyjabæjar
brynjar@vestmannaeyjar.is S-772-1130

Ráðgjafar: TPZ teiknistofa Björgvin Björgvinsson, bb@teiknistofa.is S:897-9627
 Dolli raflagnahönnun Þorleifur Dolli Hjámarsson dolli@dolli.is S-897-1156

Eftirlit Umhverfis- og framkvæmdasvið Vestmannaeyjabæjar
Eftirlitsmaður Georg Skæringsson verkefnastjóri georg@vestmannaeyjar.is S-892-7524
Byggingarstjóri Eyvindur Guðmundsson eyvindur@snorri.is S-860-6488
Verkefnisstjórn: Björgvin Björgvinsson TPZ teiknistofa bb@teiknistofa.is S-897-9627
Verktaki Byggingarverktakar SOGO sogo@eyjar.is S-893-3095

Málsn r		Verklok:	Ábyrgur :
00	Síðasta fundargerð: Fyrsti formlegi verkfundur		
01	Umsjón verktaka: Magnús Sigurðsson		
02	Tryggingar: Verktrygging 10%		
03	Samningar: Undirritaður		
04	Öryggismál: ÖHU-áætlun liggur fyrir.		

	VF05: Verktaki Geri áhættugreiningar og setja upp slökkvitæki í aðstöðu. Gera þarf helstu áhættugreiningar fyrir eftirfarandi verkþáttum. Gera frekar færri en of margar áhættugreiningar en hafa helstu verkþætti sem vega mest tengt hættu, og hafa undirritaða af starfsmönnum inn í vinnuskúr. • Tengt vinnuvélum. • Vinna í hæð • Rafstrengjum • Mótavinna • O.fl.. eins og við á. Starfsmenn þurfa að fá kynningu tengt ÖHU varðandi áhættumat o.fl.. Gera áhættugreiningar og fara vel yfir áður en byrjað er á nýjum verkþáttum. Fara yfir öryggi á verkstað reglulega og fylgja eftir að sé í lagi. Hafa gætur á umferð ferðamanna á svæðinu sérstaklega. Gæta að starfsmenn hafi viðeigandi hlífur sem búið er að yfirfara. Girðing vinnusvæðis - Húsbyggingarverktaki viðheldur henni til verkloka. Setja upp viðeigandi búnað í vinnuaðstöðu • Sjúkrakassa. VF05 • Slökkvitæki. VF05 • Hvar má reykja og hvar ekki (merkja vel). – Verktaki Skráning slysa og öryggisúttektir. • Skráning slysa og næstum slysa. o Ekkert slys bókað. o Ekkert næstum slys skráð. • Öryggisúttektir: . o Verkeftirlit leggur til að öryggisúttektir sé gert reglulega. – ☐ Verkeftirlit leggur til að öryggisúttektir sé gert reglulega. ☐ Öryggisfundir fara fram reglulega .		
05	Aðstaða verktaka: Efni geymt á verkstað innan girðingar og hjá verktökum		
06	Vinnutími 8:00-19:00		
07	Dagskýrslur SOGO halda dagskýrslur skilað til verkkaupa eftir framgangi verks. Innri úttektir skv. Gæðakerfi aðalverktaka.		
08	Veðurfar Veður ekki tafið verkið		
09	Framkvæmdir frá seinasta verkfundi Fyrsti formegi verkfundur . Steypa hafin á undirstöðum og lagnavinna unnin samhliða því.		

10	Vinnutími: Vinnutími verður almennt frá 8:00-19:00 suma daga lengur 21:30		
11	Mannaflí og tæki SOGO eftir framgangi verks Steini pípari eftir framgangi verks Hallur 6 starfmenn Geisli eftir framgangi verks Eyjablikk eftir framgangi verks		
12	Undirverktakar: Hallur Geisli Steini pípari Eyjablikk Geisli		
13	Staða verksins 1. Jarðvinna Búið að grafa fyrir húsi og önnur jarðvinna fylgir lagnavinnu og uppslætti. 2. Burðarvirki Byrjaða að slá upp fyrir sökklum frá vestri til austur . 1/3 lokið. 3. Lagnir Fylgja uppslætti á sökklum 3.4. Loftræsing Ekki byrjað 4. Rafmagn Jarðskaut gert. Skv. Teikningum rafmagnshönnuður og fylgir uppslætti á sökklum 5. Frágangur innanhús Ekki hafið 6. Ekki notað 7. Frágangur utanhúss Ekki hafið 8. Ekki notað 9. Reiknisverk Engin reiknisverk þar sem af er framkvæmdum		

14	Verkátætlun/átætlun fyrir næsta fund: Haldið áfram með uppslátt á undirstöðum frá vestri til austurs		
15	Verkátætlun Liggur fyrir og búið að skila gert ráð fyrir að verki verði lokið 2028 sbr. Ákvæði verksamnings.		
16	Breytingar teikningar magnskrá verklýsing - Götum breytt í sökkli þegar hæð á eldri lögnum lá fyrir. - Lögnum breytt í samræmi við hæðir á eldri lögnum og eldri lagnir tengdar		
17	Efnis útvegunn Járn útvegað skv. Framgangi verks. Steypa útveguð skv. Framgangi verks Lagnir Hluti fráveitulagna komin til eyja.		
18	Úttektir og mælingar: Innri úttektir aðalverktaka Daglegt eftirlit á vegum eftirlitsmanna Vestmannaeyjabæjar Áfangaúttektir á vegum byggingarstjóra		
19	Reikningar Verkstaða verður bókuð á næsta verkfundi.		
20	Athugasemdir verkkaupa Engar		
21	Athugasemdir verktaka Engar		
22	Viðbótarverk/Aukaverk: Engin bókuð en skráð jöfnum höndum ef þau koma upp. . .		
23	Áætluð verklok: Samkvæmt verksamningi		
24	Samskipti: Verkfundir á tveggja vikna fresti og önnur samskipti í gegnum eftirlitsmann verkkaupa		
25	Önnur mál: Engin		

Dreifing

Brynjar Ólafsson.
Georg Skæringsson
Björgvin Björgvinsson
Magnús Sigurðsson
Evindur Guðmundsson
Hannes Sigurðsson
Sæunn Magnúsdóttir
Hákon Bjarnason
Þorleifur D Hjálmarsson
Sigurjón Pálsson
Ríkarður Stefánsson

Brynjar@vestmannaeyjar.is
georg@vestmannaeyjar.is
bb@teiknistofa.is
sogo@eyjar.is
eyvindur@snorri.is
hanneskristinn@gmail.com
saeunnmagg@hotmail.com
hakon@vestmannaeyjar.is
dolli@dolli.is
sp@teiknistofa.is
rikki@teiknistofa.is