

Miðgerði VEGAGERÐ OG FRÁVEITA**VERKFUNDAGERÐ**

Umhverfis og Framkvæmdasvið Vestmannaeyjabæjar

Fundarstjóri: Brynjar Ólafsson	Fundur nr. : 06
Fundarritari: Björgvin Björgvinsson	Fundarstaður: Ráðhús
Fundarmenn Brynjar Ólafsson. BÓ Framkvæmdastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs Georg Skæringsson GG Verkefnastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs Björgvin Björgvinsson BB Eftirlitsmaður TPZ teiknistofa Símon Eðvaldsson SE Verktaki Gröfupjónusta Brinks Ívar Atlason ÍA Svæðisstjóri vatnssviðs HS-veitna Vestmannaeyjum Steinn Þórhallsson SP Svæðistjóri rafmagnssviðs HS-veitna Vestmannaeyjum Björn Skúlason BS Eftirlitsmaður Efla verkfræðistofa	Dagsetning: 19.08.2026
	Frá kl. : 10:00
	Til kl. : 11:00
Dreifing: Fundarmenn	Næsti fundur: 02.09.2026

Aðilar verks

Verkkaupi: Vestmannaeyjabær, Umhverfis og framkvæmdasvið Kirkjuvegi 50, S:488-2530
Umsjón: Brynjar Ólafsson framkvæmdastjóri umhverfis-og framkvæmdasviðs Vestmannaeyjabæjar
brynjar@vestmannaeyjar.is S-772-1130

Ráðgjafar, Covi hrbjn@covi.com Kristján Þór Jónsson
Eftirlit Umhverfis- og framkvæmdasvið Vestmannaeyjabæjar TPZ teiknistofa Efla verkfræðistofa
Eftirlitsmaður Georg Skæringsson verkefnastjóri georg@vestmannaeyjar.is S-892-7524
Verkefnisstjórn: Björgvin Björgvinsson TPZ teiknistofa bb@teiknistofa.is 897-9627
og eftirlit Björn Skúlason Efla verkfræðistofa bjorn@efla.is
Verktaki Gröfupjónusta Brinks Símon Eðvaldsson brinks@brinks.is 692-9022

Málsnr.		Verklök:	Ábyrgur :
00	Síðasta fundargerð: fimmti verkfundur fundargerð samþykkt		
01	Umsjón verktaka: Símon Eðvaldsson		
02	Tryggingar: Verktrygging 5%		
03	Samningar: Undirritaður		
04	Öryggismál: Lokun að vinnusvæði frá Helgafellsbraut. Girðingar að vinnusvæði að austan . Verktakar sem starfa á svæðinu starfa eftir gæða og öryggishandbók verktakans (Brinks).		

	Tilkynning hefur verið send á lögreglu og öðrum viðbragsaðilum ef þörf verður á. Vinnusvæði hindrar ekki umferð .		
05	Aðstaða verktaka: Efni geymt á athafnasvæði norðan við götustæði.		
06	Vinnutími 8:00-19:00 suma daga lengur til 21:30		
07	Dagskýrslur Gröfupjónusta Brinks heldur dagskýrslur skilað til verkkaupa eftir framgangi verks.		
08	Veðurfar Veður ekki tafið verkið		
09	Framkvæmdir frá seinasta verkfundi Búið að grafa fyrir vegstæði . Verið að grafa skurð frá Litlagerði að Miðgerði. Verið að undirbúa gröft á lagnaskurðum og lögnum frá Stóragerði.		
10	Vinnutími: Vinnutími verður almennt frá 8:00-19:00 suma daga lengur 21:30		
11	Mannafli og tæki 2 Vörubílar 4. Starfmenn Beltavél Hjólavél		
12	Undirverktakar: Engir undirverktakar		
13	Staða verksins 1. Aðstæður á vinnusvæði ofl. 1.1 Aðstaða og undirbúningur 1.1.1. Aðstaða og rekstur vinnusvæðis (Eftir framgangi verks) 1.1.2 Ruslagámur og eyðing sorps (Eftir framgangi verks) 1.1.3 Úttektir og upplýsingar (Eftir framgangi verks) 1.2 Reiknisvinna 1.2.1 Vinnulaun (Eftir framgangi verks) 2. Götur gönguleiðir og bílastæði 2.1 Rif á núverandi yfirborði 2.1.1 Upprif og fjarlægja malbik (ekki byrjað) 2.1.2 Sögun malbiks gangstétt gata. (Ekki byrjað) 2.1.3. Upprif kansteinn. (Ekki byrjað) 2.1.4 Upprif á hellu (Ekki byrjað) 2.1.5 Fjarlægja eldri lagnir og brunna (Ekki byrjað) 2.2. Jarðvinna		

	2.2.1 Skeringar (búið að grafa fyrir vegstæði) 2.2.2 Gröftur (búið að grafa fyrir vegstæði) 2.2.3 Brotflutningur á ónothæfu efni (Mikil mold í vegstæði fjarlægð) 2.2.4 Fleygun klappar (ekki byrjað) 2.2.5 Meðhöndlun núverandi lagna (Stóragerði lagnir frá húsum . Komin teikning og magntölur Gröfupjónusta Brinks pantar efni. Þarf að skoða lagnaleið vegna dýpt á lögnum) 2.3. Fyllingar 2.3.1. Burðarlög í götustæði (byrjað) 2.3.2. Fylling í lagnaskurðir og að brunnum (Ekki byrjað) 2.3.3. Söndun lagna brunna og niðurfalla (Ekki byrjað) 2.4. Frágangur yfirborðs 2.4.1. Efra burðarlag (ekki byrjað) 3. Lagnir 3.1. Lagnir og fylgihlutir 3.1.1 Fráveitulagnir (verið að undirbúa og hæðarsetja) 3.1.2 Brunnar(verið að undirbúa og hæðarsetja) 3.1.3 Niðurföll (ekki byrjað) 3.1.4 Frágangur á nýjum lögnum við gamlan brunn(Ekki byrjað) 3.1.5 Tenging við núverandi fráveitulagnir (Ekki byrjað) 3.1.6. Úttektir og upplýsingar (Eftir framgangi verks) 3.2. Götulýsing 3.2.2 Jarðstrengir ekki byrjað i) 3.2.3 Ljósastólpar (ekki byrjað) 3.2.4 Götuljósalampar (Ekki byrjað) 3.2.5 Tenging rafbúnaðar í staurum (Ekki byrjað) 3.2.6. Prófanir úttekt og viðtaka (Eftir framgangi verks)		
14	Verkátun/átun fyrir næsta fund: Byrjað í greftir lagnaskurða og lagnavinna hafin.		
15	Verkátun Verkkaupi óskar eftir verkátun .		
16	Breytingar teikningar magnskrá verklýsing Hliðra pípum um 1.0m til suðurs í vegstæði . Svo akfært sé meðfram þeim. Skoða þarf hvernig best er að haga endur lagn á pípum frá Stóragerði.		
17	Efnis útvegunn Allt efni komið til eyja. .		

18	Úttektir og mælingar: Skv. Lið 3.1.6 Skal verktaki í samráði við eftirlitsmann verkkaupa mæla nákvæma staðsetningu á lögnum og tengingum sem huldar verða, ásamt innmælingu kantsteinum, brunnum og niðurföllum. Búið aðasetja út staðsetningu á spennistöð..		
19	Reikningar Verkstaða 1. 22.608.890 verkstaða 2. kemur síðar.		
20	Athugasemdir verkkaupa Engar		
21	Athugasemdir verktaka Engar		
22	Viðbótarverk/Aukaverk: Viðbótarverk lagnir frá Stóragerði . Öll vinna og efni sem geta fallið undir einingaverð tilboðs . Gerð upp skv. þeim.		
23	Áætluð verklok: Tekið fyrir á næsta verkfundi		
24	Samskipti: Verkfundir samkvæmt samkomulagi. Önnur samskipti í gegnum eftirlitsmenn verkkaupa Eflu ,TPZ og Vestmannaeyjabæ.		
25	Önnur mál: Engin		

Fh. Verkkaupa

Fh. Verktaka

Dreifing

Brynjar Ólafsson.
Georg Skæringsson
Kristján Þór Jónsson
Björgvin Björgvinsson
Símon Eðvaldsson
Hörður Þór Harðasson
Ólafur Einarsson
Ívars Atlason
Sigurður Sveinsson
Steinn Þórhallsson
Björn Skúlason

Brynjar@vestmannaeyjar.is
georg@vestmannaeyjar.is
krthj@covi.com
bb@teiknistofa.is
brinks@brinks.is
hhljod@gmail.com
oli@tjotandi.is
ivar@hsveitur.is
siggi2@hsveitur.is
steinth@hsveitur.is
bjorn@efla.is