

SÓLHLÍÐ VEGAGERÐ OG FRÁVEITA

VERKFUNDAGERÐ

Umhverfis og Framkvæmdasvið Vestmannaeyjabæjar

Fundarstjóri: Brynjar Ólafsson	Fundur nr. : 12
Fundarritari: Björgvin Björgvinsson	Fundarstaður: Ráðhús
Fundarmenn Brynjar Ólafsson. BÓ Framkvæmdastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs Georg Skæringsson GG Verkefnastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs Björgvin Björgvinsson BB Hönnuður TPZ teiknistofa Símon Eðvaldsson SE Verktaki Gröfupjónusta Brinks Ívar Atlason ÍA Svæðisstjóri vatnssviðs HS-veitna Vestmannaeyjum Steinn Þórhallsson SP Svæðistjóri rafmagnssviðs HS-veitna Vestmannaeyjum Björn Skúlason BS Eftirlitsmaður Efla verkfræðistofa	Dagsetning: 21.07.2026
	Frá kl. : 10:00
	Til kl. : 11:00
Dreifing: Fundarmenn	Næsti fundur: 19.08.2026 kl 10:00

Aðilar verks

Verkkaupi: Vestmannaeyjabær, Umhverfis og framkvæmdasvið Kirkjuvegi 50, S:488-2530
Umsjón: Brynjar Ólafsson framkvæmdastjóri umhverfis-og framkvæmdasviðs Vestmannaeyjabæjar
brynjar@vestmannaeyjar.is S-772-1130

Ráðgjafar, TPZ teiknistofa Björgvin Björgvinsson, bb@teiknistofa.is GSM:897-9627
Eftirlit Umhverfis- og framkvæmdasvið Vestmannaeyjabæjar
Eftirlitsmaður Georg Skæringsson verkefnastjóri georg@vestmannaeyjar.is S-892-7524
Verkefnisstjórn: Björgvin Björgvinsson TPZ teiknistofa bb@teiknistofa.is 897-9627
Verktaki Gröfupjónusta Brinks Símon Eðvaldsson brinks@brinks.is 692-9022

Málsnr.		Verklök:	Ábyrgur :
00	Síðasta fundargerð: ellefta verkfundargerð samþykkt		
01	Umsjón verktaka: Símon Eðvaldsson		
02	Tryggingar: Verktrygging 5%		
03	Samningar: Undirritaður		
04	Öryggismál: Lokun á vegi við Fífilgötu að Helgafellsbraut . Fært fyrir sjúkrabíla frá Kirkjuvegi og Fífilgötu að HSU . Girðing meðfram vinnusvæði í götu. Merkingar komnar upp. Verktakar sem starfa á svæðinu starfa eftir gæða og öryggishandbók verktakans (Brinks). Tilkynning hefur verið send á lögreglu og öðrum viðbragsaðilum.		

05	Aðstaða verktaka: Efni geymt við Heimagötu 35 frá Gröfupjónustu Brinks og á Stakagerðistúni við Agóges frá HS-veitum.		
06	Vinnutími 8:00-19:00 suma daga lengur til 21:30		
07	Dagskýrslur Gröfupjónusta Brinks heldur dagskýrslur skilað til verkkaupa eftir framgangi verks.		
08	Veðurfar Veður ekki tafið verkið		
09	Framkvæmdir frá seinasta verkfundi Búið að fjarlægja malbik frá Fífilgötu að Helgafellsbraut byrjaða að jarðvegsskipta. Verið að undirbúa að leggja stofnpúr og ganga frá niðurföllum og tengja frá veitu frá húsum. Verið að vinna í hitaveitu samhliða framkvæmdum frá Fífilgötu að Helgafellsbraut.		
10	Vinnutími: Vinnutími verður almennt frá 8:00-19:00 suma daga lengur 21:30		
11	Mannafli og tæki 1-2 Vörubílar 2. Starfmenn Gröfupjónustu Brinks Hjólavél Starfsmenn Eyjablikks í hitaveitulögn og starfmenn Miðstöðvar í vatnslögn.		
12	Undirverktakar: Miðstöðin og Eyjablikk á vegum HS-veitna í lagnavinnu . Jarðvinna fylgir útboði en reikningar gerðir beint á HS-veitur vegna þess .		
13	Staða verksins 1.1 Aðstaða og undirbúningur 1.1.1. Aðstaða og rekstur vinnusvæðis (Eftir framgangi verks) 1.1.2 Ruslagámur og eyðing sorps (Eftir framgangi verks) 1.1.3 Úttektir og upplýsingar (Eftir framgangi verks) 1.2 Rif og hreinsun vegsvæðis 1.2.1 Fjarlægja malbik (lokið) 1.2.2 Sögun malbiks gangstétt og gata (Sagað við Kirkjuveg og Fífilgötu) 1.2.3. Kanstein upprif og eyðing (lokið) 1.2.4. Gangstéttar upprif og eyðing (lokið) 1.2.5. Hellur heilar upprif (Ekki byrjað) 1.2.6. Fjarlægja eldri lagnir og brunna		

	(Gert um leið og nýjar eru lagðar.) 1.3 Skeringar og gröftur lagnaskurða 1.3.1 Skeringar (Verið að vinna ofan Fífilgötu að Helgafellsbraut) 1.3.2 Gröftur lagnaskurða og fyrir brunnum (Gert samhliða frágangi á lögnum) 1.3.3. Brottflutningur á ónothæfu efni úr lagnaskurðum (Ekki byrjað) 1.3.4. Fleygun klappar (samhliða grefttri í götu) 1.4 Burðarlög og fylling lagnaskurða 1.4.1 Burðarlög í götustæði (lokið frá Kirkjuvegi að Fífilgötu) 1.4.2 Fylling í lagnaskurði og að brunnum (Gert samhliða frágangi á lögnum) 1.4.3 Söndun lagna, brunna og niðurfalla (verið að vinna frá Fífilgötu að Helgafellsbraut) 1.4.4 Endursöndun (Ekki byrjað) 1.5. Frágangur yfirborðs 1.5.1 Efra burðarlag (Ekki byrjað) 1.6. Reiknisvinna 1.6.1. Vinnulaun (Viðbótarverk bókuð í lið 22) 1.6.2. Tækjaleiga (Viðbótarverk bókuð í lið 22) 3. Lagnir 3.1. Lagnir og fylgihlutir (Lagnir frá Fífilgötu að Kirkjuvegi búnar) 3.1.1 Stofnlagnir, niðurfallsagnir og heimæðar (Fráveitulagnir komnar frá Fífilgötu að Kirkjuvegi. Verið að vinna í lögnum HS-veitna neðan Fífilgötu búíð) 3.1.2 Tengingar og fittings (Búið að leggja lagnir frá Fífilgötu að Kirkjuvegi) 3.1.3 Holræsabrunnar (Komnir á gatnamótum Fífilgötu og Sóhlíðar ásamt heimæðabrunnum) 3.1.4 Götuniðurföll (komin frá Fífilgötu að gatnamótum Kirkjuvegar) 3.1.5 Frágangur á lögnum við gamla brunna (lokið í Kirkjuvegi) 3.1.6. Úttektir og upplýsingar (Eftir framgangi verks)		
14	Verkátætlun/áætlun fyrir næsta fund: Jarðvegsskipta frá Fífilgötu að Helgafellbraut. Byrja að leggja stofnlagnir , koma fyrir niðurföllum og tengja hús við fráveitu og koma fyrir regnvatnsbrunnum.		
15	Verkátætlun		

	Liggur fyrir og búið að skila gert ráð fyrir að verki verði lokið í ágúst..		
16	Breytingar teikningar magnskrá verklýsing Meiri vinna að tengja lagnir HS- veitna en lá fyrir í upphafi verks. Dýpt á heimæðum valda breytingum og meiri vinnu . Allar lagnir mældar inn. Sólhlíð 17 vil ekki fá skolpbrunn né regnvatnsbrunn inn á lóð. Fráveita tengd í gangstétt og regnvatnspípa lögð að garðvegg.		
17	Efnis útveggunn Lagnaefni komið til eyja á vegum verktaka. Búið að panta og útvega það sem vantar. Efni á vegum HS-veitna komið til eyja.		
18	Úttektir og mælingar: Samkvæmt framgangi verks.		
19	Reikningar Verkstaða 1-3. 50.465.885		
20	Athugasemdir verkkaupa Engar		
21	Athugasemdir verktaka Engar		
22	Viðbótarverk/Aukaverk: Engin bókuð. .		
23	Áætluð verklok: Stefnt á að verkinu verði lokið í ágúst.		
24	Samskipti: Verkfundir eftir samkomulagi og önnur samskipti í gegnum eftirlitsmann verkkaupa, mælingar á vegum Eflu og TPZ.		
25	Önnur mál: Engin		

Fh. Verkkaupa

Dreifing

Brynjar Ólafsson.
Georg Skæringsson
Björgvin Björgvinsson
Símon Eðvaldsson
Hörður Þór Harðasson
Ólafur Einarsson
Ívars Atlason
Sigurður Sveinsson
Steinn Þórhallsson
Björn Skúlason

Brynjar@vestmannaeyjar.is
georg@vestmannaeyjar.is
bb@teiknistofa.is
brinks@brinks.is
hhljod@gmail.com
oli@tjotandi.is
ivar@hsveitur.is
siggi2@hsveitur.is
steinth@hsveitur.is
bjorn@efla.is

Fh. Verktaka