

Miðgerði VEGAGERÐ OG FRÁVEITA**VERKFUNDAGERÐ**

Umhverfis og Framkvæmdasvið Vestmannaeyjabæjar

Fundarstjóri: Brynjar Ólafsson	Fundur nr. : 07
Fundarritari: Björgvin Björgvinsson	Fundarstaður: Ráðhús
Fundarmenn Brynjar Ólafsson. BÓ Framkvæmdastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs Georg Skæringsson GG Verkefnastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs Björgvin Björgvinsson BB Eftirlitsmaður TPZ teiknistofa Símon Eðvaldsson SE Verktaki Gröfupjónusta Brinks Ívar Atlason ÍA Svæðisstjóri vatnssviðs HS-veitna Vestmannaeyjum Björn Skúlason BS Eftirlitsmaður Efla verkfræðistofa	Dagsetning: 27.05.2026
	Frá kl. : 10:30
	Til kl. : 11:30
Dreifing: Fundarmenn	Næsti fundur: 08.06.2026

Aðilar verks

Verkkaupi: Vestmannaeyjabær, Umhverfis og framkvæmdasvið Kirkjuvegi 50, S:488-2530
Umsjón: Brynjar Ólafsson framkvæmdastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs Vestmannaeyjabæjar
brynjar@vestmannaeyjar.is S-772-1130

Ráðgjafar, Covi hrbjn@covi.com
Eftirlit Umhverfis- og framkvæmdasvið Vestmannaeyjabæjar TPZ teiknistofa Efla verkfræðistofa
Eftirlitsmaður Georg Skæringsson verkefnastjóri georg@vestmannaeyjar.is S-892-7524
Verkefnisstjórn: Björgvin Björgvinsson TPZ teiknistofa bb@teiknistofa.is 897-9627
og eftirlit Björn Skúlason Efla verkfræðistofa bjorn@efla.is
Verktaki Gröfupjónusta Brinks Símon Eðvaldsson brinks@brinks.is 692-9022

Málsnr.		Verklok:	Ábyrgur :
00	Síðasta fundargerð: fyrsti verkfundur		
01	Umsjón verktaka: Símon Eðvaldsson		
02	Tryggingar: Verktrygging 5%		
03	Samningar: Undirritaður		
04	Öryggismál: Lokun að vinnusvæði frá Helgafellsbraut. Girðingar að vinnusvæði að austan . Verktakar sem starfa á svæðinu starfa eftir gæða og öryggishandbók verktakans (Brinks). Tilkynning hefur verið send á lögreglu og öðrum viðbragsaðilum ef þörf verður á. Vinnusvæði hindrar ekki umferð .		

05	Aðstaða verktaka: Efni geymt á athafnasvæði norðan við götustæði.		
06	Vinnutími 8:00-19:00 suma daga lengur til 21:30		
07	Dagskýrslur Gröfupjónusta Brinks heldur dagskýrslur skilað til verkkaupa eftir framgangi verks.		
08	Veðurfar Veður ekki tafið verkið		
09	Framkvæmdir frá seinasta verkfundi Fyrsti verkfundur . Byrjað grafa fyrir vegstæði eftir þrívíddarlíkani Covi.		
10	Vinnutími: Vinnutími verður almennt frá 8:00-19:00 suma daga lengur 21:30		
11	Mannafli og tæki 1-2 Vörubílar 3. Starfmenn Gröfupjónustu Brinks Beltavél		
12	Undirverktakar: Engir undirverktakar		
13	Staða verksins 1. Aðstæður á vinnusvæði ofl. 1.1 Aðstaða og undirbúningur 1.1.1. Aðstaða og rekstur vinnusvæðis (Eftir framgangi verks) 1.1.2 Ruslagámur og eyðing sorps (Eftir framgangi verks) 1.1.3 Úttektir og upplýsingar (Eftir framgangi verks) 1.2 Reiknisvinna 1.2.1 Vinnulaun (Eftir framgangi verks) 2. Götur gönguleiðir og bílastæði 2.1 Rif á núverandi yfirborði 2.1.1 Upprif og fjarlægja malbik (ekki byrjað) 2.1.2 Sögun malbiks gangstétt gata. (Ekki byrjað) 2.1.3. Upprif kansteinn. (Ekki byrjað) 2.1.4 Upprif á hellu (Ekki byrjað) 2.1.5 Fjarlægja eldri lagnir og brunna (Ekki byrjað) 2.2. Jarðvinna 2.2.1 Skeringar (Byrjað 1/3 vegstæðis komin) 2.2.2 Gröftur (Byrjað 1/3 vegstæði komin) 2.2.3 Brotflutningur á ónothæfu efni (Mikil mold í vegstæði fjarlægð) 2.2.4 Fleygun klappar (ekki byrjað)		

	2.2.5 Meðhöndlun núverandi lagna (lögn frá húsum við Stóragerði í vegstæði þarf að skoða) 2.3. Fyllingar 2.3.1. Burðarlög í götustæði (byrjað) 2.3.2. Fylling í lagnaskurðir og að brunnnum (Ekki byrjað) 2.3.3. Söndun lagna brunna og niðurfalla (Ekki byrjað) 2.4. Frágangur yfirborðs 2.4.1. Efra burðarlag (ekki byrjað) 3. Lagnir 3.1. Lagnir og fylgihlutir 3.1.1 Fráveitulagnir (ekki byrjað) 3.1.2 Brunnar(ekki byrjað i) 3.1.3 Niðurföll (ekki byrjað) 3.1.4 Frágangur á nýjum lögnum við gamlan brunn(Ekki byrjað) 3.1.5 Tenging við núverandi fráveitulagnir (Ekki byrjað) 3.1.6. Úttektir og upplýsingar (Eftir framgangi verks) 3.2. Götulýsing 3.2.2 Jarðstrengir ekki byrjað i) 3.2.3 Ljósastólp (ekki byrjað) 3.2.4 Götuljósalampar (Ekki byrjað) 3.2.5 Tenging rafbúnaðar í staurum (Ekki byrjað) 3.2.6. Prófanir úttekt og viðtaka (Eftir framgangi verks)		
14	Verkátun/áætlun fyrir næsta fund: Haldið áfram að grafa fyrir vegstæði samkvæmt líkani Covi.		
15	Verkátun Ekki komin verk áætlun frá verktaka en ljóst að lok verks verða ekki 15. Júní eins og útboðsgögn segja til um. Verður tekið fyrir á næsta verksfundi hvað er raunhæft að miða við vegna malbikunar.		
16	Breytingar teikningar magnskrá verklýsing Ekki að svo stöddu.		
17	Efnis útvegunn Hluti lagnaefnis til eyja á vegum verktaka og hinn hlutinn væntanlegur í júní.		
18	Úttektir og mælingar: Samkvæmt framgangi verks.		
19			

	Reikningar Ekki komnir		
20	Athugasemdir verkkaupa Engar		
21	Athugasemdir verktaka Engar		
22	Viðbótarverk/Aukaverk: Engin		
23	Áætluð verklok: Verður farið yfir á næsta verkfundi þegar ljóst verður hver staðan er. Mikil mold í vegstæði og þurfti að grafa dýpra en hönnunargögn ráðgerðu.		
24	Samskipti: Verkfundir á viku fresti eða samkvæmt samkomulagi. Önnur samskipti í gegnum eftirlitsmenn verkkaupa Eflu og TPZ og Vestmannaeyjabæ.		
25	Önnur mál: Engin		

Fh. Verkkaupa

Fh. Verktaka

Dreifing

Brynjar Ólafsson.
Georg Skæringsson
Björgvin Björgvinsson
Símon Eðvaldsson
Hörður Þór Harðasson
Ólafur Einarsson
Ívars Atlason
Sigurður Sveinsson
Steinn Þórhallsson
Björn Skúlason

Brynjar@vestmannaeyjar.is
georg@vestmannaeyjar.is
bb@teiknistofa.is
brinks@brinks.is
hhljod@gmail.com
oli@tjotandi.is
ivar@hsveitur.is
siggi2@hsveitur.is
steinnth@hsveitur.is
bjorn@efla.is