

SÓLHLÍÐ VEGAGERÐ OG FRÁVEITA

VERKFUNDAGERÐ

Umhverfis og Framkvæmdasvið Vestmannaeyjabæjar

Fundarstjóri: Brynjar Ólafsson			Fundur nr. : 06		
Fundarritari: Björgvin Björgvinsson			Fundarstaður:	Ráðhús	
Fundarmenn Brynjar Ólafsson. BÓ Framkvæmdastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs Georg Skæringsson GG Verkefnastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs Björgvin Björgvinsson BB Hönnuður TPZ teiknistofa Símon Eðvaldsson SE Verktaki Gröfuþjónusta Brinks Ívar Atlason ÍA Svæðisstjóri vatnssviðs HS-veitna Vestmannaeyjum			Dagsetning:	29.04.2026	
			Frá kl. :	10:00	
			Til kl. :	11:00	
Dreifing: Fundarmenn			Næsti fundur: 06.05.2026		
Aðilar verks					
Verkkaupi: Vestmannaeyjabær, Umhverfis og framkvæmdasvið Kirkjuvegi 50, S:488-2530					
Umsjón: Brynjar Ólafsson framkvæmdastjóri umhverfis-og framkvæmdasviðs Vestmannaeyjabæjar brynjar@vestmannaeyjar.is S-772-1130					
Ráðgjafar, TPZ teiknistofa Björgvin Björgvinsson, bb@teiknistofa.is GSM:897-9627					
Eftirlit Umhverfis- og framkvæmdasvið Vestmannaeyjabæjar					
Eftirlitsmaður Georg Skæringsson verkefnastjóri georg@vestmannaeyjar.is S-892-7524					
Verkefnisstjórn: Björgvin Björgvinsson TPZ teiknistofa bb@teiknistofa.is 897-9627					
Verktaki Gröfuþjónusta Brinks Símon Eðvaldsson brinks@brinks.is 692-9022					
Málsnr.				Verklök:	Ábyrgur :
00	Síðasta fundargerð: Fimmta verkfundargerð samþykkt				
01	Umsjón verktaka: Símon Eðvaldsson				
02	Tryggingar: Verktrygging 5%				
03	Samningar: Undirritaður				
04	Öryggismál: Lokun á veggvið Kirkjuveg og Fífilgötu . Girðing við gangstétt að sunnan . Girðing meðfram vinnusvæði í götu. Merkingar komnar upp. Loka þarf Kirkjuvegi neðan Ráðhússtraðar að Hilmisgötu líklega í tvær vikur. Viðbragðaðilum látnir vita þegar það hefst. Verktakar sem starfa á svæðinu starfa eftir gæða og öryggishandbók verktakans (Brinks). Tilkynning hefur verið send á lögreglu og öðrum viðbragsaðilum.				

05	Aðstaða verktaka: Efni geymt við Heimagötu 35 frá Gröfupjónustu Brinks og á Stakagerðistúni við Agóges frá HS-veitum.		
06	Vinnutími 8:00-19:00 suma daga lengur til 21:30		
07	Dagskýrslur Gröfupjónusta Brinks heldur dagskýrslur skilað til verkkaupa eftir framgangi verks.		
08	Veðurfar Veður ekki tafið verkið		
09	Framkvæmdir frá seinasta verkfundi Stofnlagnir nánast komnar að gatnamótum Kirkjuveg og Sóhlíðar. Verið að koma fyrir niðurföllum og koma regnvatni inn á lóðir. Verið að undirbúa skurðstæði fyrir lagnir HS-veitna		
10	Vinnutími: Vinnutími verður almennt frá 8:00-19:00 suma daga lengur 21:30		
11	Mannafli og tæki 1-2 Vörubílar 5. Starfmenn Beltavél		
12	Undirverktakar: HS veitur að hefja undirbúning á lagnavinnu . Jarðvinna fylgir útboði en reikningar gerðir beint á HS-veitur vegna þess . Lagnavinna í HS-veitna utan útboðs og reikningar beint á HS-veitur eftir eftir lagnakerfum		
13	Staða verksins 1.1 Aðstaða og undirbúningur 1.1.1. Aðstaða og rekstur vinnusvæðis (Eftir framgangi verks) 1.1.2 Ruslagámur og eyðing sorps (Eftir framgangi verks) 1.1.3 Úttektir og upplýsingar (Eftir framgangi verks) 1.2 Rif og hreinsun vegsvæðis 1.2.1 Fjarlægja malbik (Lokið frá Kirkjuvegi fram fyrir Fífilgötu) 1.2.2 Sögun malbiks gangstétt og gata (Sagað við Kirkjuveg og Fífilgötu) 1.2.3. Kanstein upprif og eyðing (Byrjað neðan Fífilgötu að Kirkjuvegi) 1.2.4. Gangstéttar upprif og eyðing (komið neðan Fífilgötu) 1.2.5. Hellur heilar upprif (Ekki byrjað) 1.2.6. Fjarlægja eldri lagnir og brunna (Gert um leið og nýjar eru lagðar.) 1.3 Skeringar og gröftur lagnaskurða 1.3.1 Skeringar (Lokið frá Kirkjuvegi að Fífilgötu) 1.3.2 Gröftur lagnaskurða og fyrir brunnum		

	(Gert samhliða frágangi á lögnum) 1.3.3. Brottflutningur á ónothæfu efni úr lagnaskurðum (Ekki byrjað) 1.3.4. Fleygun klappar (Byrjað frá Kirkjuvegi að Fífilgötu) 1.4 Burðarlög og fylling lagnaskurða 1.4.1 Burðarlög í götustæði (Byrjað frá Kirkjuvegi að Fífilgötu) 1.4.2 Fylling í lagnaskurði og að brunnum (Gert samhliða frágangi á lögnum) 1.4.3 Söndun lagna, brunna og niðurfalla (Unnið frá Fífilgötu að Kirkjuvegi samhliða lagnavinnu) 1.4.4 Endursöndun (Ekki byrjað) 1.5. Frágangur yfirborðs 1.5.1 Efra burðarlag (Ekki byrjað) 1.6. Reiknisvinna 1.6.1. Vinnulaun (Viðbótarverk bókuð í lið 22) 1.6.2. Tækjaleiga (Viðbótarverk bókuð í lið 22) 3. Lagnir 3.1. Lagnir og fylgihlutir (Langt komið að leggja lagnir frá Fífilgötu að Kirkjuvegi) 3.1.1 Stofnlagnir, niðurfallsagnir og heimæðar (Langt komið að leggja lagnir frá Fífilgötu að Kirkjuvegi) 3.1.2 Tengingar og fittings (Langt komið að leggja lagnir frá Fífilgötu að Kirkjuvegi) 3.1.3 Holræsabrunnar (Komnir á gatnamótum Fífilgötu og Sóhlíðar og hluti heimæðabrunna) 3.1.4 Götuniðurföll (komin nánast að gatnamótum Kirkjuvegar) 3.1.5 Frágangur á lögnum við gamla brunna (Ekki byrjað) 3.1.6. Úttektir og upplýsingar (Eftir framgangi verks)		
14	Verkátun/átun fyrir næsta fund: Haldið áfram með lagnavinnu , sanda undir lagnir . Koma fyrir niðurföllum og heimæðabrunnum . Undirbúa tengingar stofnlagna við lagnir í Kirkjuvegi. Byrjað á skurðir fyrir lagnir HS-veitna og tengingar á vatnslög. Verktaka á vegum HS-veitna byrjaðir á lagnvinnu. Byrjað að undirbúa tengingar lagna HS-veitna við eldri pípur. Brjóta klöpp kringum lagnir á gatnamótum Kirkjuvegar og Sóhlíðar.		
15	Verkátun Liggur fyrir og búið að skila inn. Aukið umfang verks lagnir frá húsum á miklu dýpi og mikil mold í vegstæði sem tafið hefur verk. Farið yfir á næsta fundi. Flækjustig mikið vegna tenginu á lögnum HS-veitna við		

	eldri lagna á gatnamótum Kirkjuvegar og Sólhlíðar. Fráveita og regnvatnslagnir tengdar samhliða því í Kirkjuveg.		
16	Breytingar teikningar magnskrá verklýsing Samkvæmt útboðsgögnum en heimæðar að húsum sem ekki voru til uppl. Brunnur settir í götu a sunnan og sumum breytt í 600mm vegna dýptar í stað 400mm. Dýpt á heimæðum valda breytingum og meiri vinnu . Allar lagnir mældar inn.		
17	Efnis útvegunn Lagnaefni komið til eyja á vegum verktaka. Búið að panta og útvega það sem vantar. Efni á vegum HS-veitna komið til eyja.		
18	Úttektir og mælingar: Samkvæmt framgangi verks.		
19	Reikningar Verkstaða 2. Komin bókuð í fundagerð 5. verkfundar		
20	Athugasemdir verkkaupa Engar		
21	Athugasemdir verktaka Engar		
22	Viðbótarverk/Aukaverk: Viðbótarverk 1. Sbr. Bókun í fundargerð 5 fundar.		
23	Áætluð verklok: Verður farið yfir á næsta verkfundi þegar ljóst verður hver staðan er. Vinna á gatnamótum Kirkjuvegar og Sólhlíðar við lagnir HS-veitna mjög tímafrekar gætu tekið amk. tvær vikur. í skoðun að fá malbik í byrjun júní á neðri hluta Sólhlíðar.		
24	Samskipti: Verkfundir á viku fresti og önnur samskipti í gegnum eftirlitsmann verkkaupa.mælingar á vegum Eflu og TPZ.		
25	Önnur mál: Engin		

Fh. Verkkaupa

Fh. Verktaka

Dreyfing

Brynjar Ólafsson.
Georg Skæringsson
Björgvin Björgvinsson
Símon Eðvaldsson
Hörður Þór Harðasson
Ólafur Einarsson
Ívars Atlason
Sigurður Sveinsson

Brynjar@vestmannaeyjar.is
georg@vestmannaeyjar.is
bb@teiknistofa.is
brinks@brinks.is
hhljod@gmail.com
oli@tjotandi.is
ivar@hsveitur.is
siggi2@hsveitur.is