

SÓLHLÍÐ VEGAGERÐ OG FRÁVEITA

VERKFUNDAGERÐ

Umhverfis og Framkvæmdasvið Vestmannaeyjabæjar

Fundarstjóri: Brynjar Ólafsson	Fundur nr. : 07
Fundarritari: Björgvin Björgvinsson	Fundarstaður: Ráðhús
Fundarmenn Brynjar Ólafsson. BÓ Framkvæmdastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs Georg Skæringsson GG Verkefnastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs Björgvin Björgvinsson BB Hönnuður TPZ teiknistofa Símon Eðvaldsson SE Verktaki Gröfupjónusta Brinks Ívar Atlason ÍA Svæðisstjóri vatnssviðs HS-veitna Vestmannaeyjum	Dagsetning: 21.05.2026
	Frá kl. : 10:30
	Til kl. : 11:30
Dreifing: Fundarmenn	Næsti fundur: 06.05.2026

Aðilar verks

Verkkaupi: Vestmannaeyjabær, Umhverfis og framkvæmdasvið Kirkjuvegi 50, S:488-2530
Umsjón: Brynjar Ólafsson framkvæmdastjóri umhverfis-og framkvæmdasviðs Vestmannaeyjabæjar
brynjar@vestmannaeyjar.is S-772-1130

Ráðgjafar, TPZ teiknistofa Björgvin Björgvinsson, bb@teiknistofa.is GSM:897-9627

Eftirlit Umhverfis- og framkvæmdasvið Vestmannaeyjabæjar

Eftirlitsmaður Georg Skæringsson verkefnastjóri georg@vestmannaeyjar.is S-892-7524

Verkefnisstjórn: Björgvin Björgvinsson TPZ teiknistofa bb@teiknistofa.is 897-9627

Verktaki Gröfupjónusta Brinks Símon Eðvaldsson brinks@brinks.is 692-9022

Málsnr.		Verklök:	Ábyrgur :
00	Síðasta fundargerð: sjötta verkfundargerð samþykkt		
01	Umsjón verktaka: Símon Eðvaldsson		
02	Tryggingar: Verktrygging 5%		
03	Samningar: Undirritaður		
04	Öryggismál: Lokun á veggvið Kirkjuveg og Fífilgötu . Girðing við gangstétt að sunnan . Girðing meðfram vinnusvæði í götu. Merkingar komnar upp.. Verktakar sem starfa á svæðinu starfa eftir gæða og öryggishandbók verktakans (Brinks). Tilkynning hefur verið send á lögreglu og öðrum viðbragsaðilum.		
05	Aðstaða verktaka: Efni geymt við Heimagötu 35 frá Gröfupjónustu Brinks og á Stakagerðistúni við Agóges frá HS-veitum.		

06	Vinnutími 8:00-19:00 suma daga lengur til 21:30		
07	Dagskýrslur Gröfupjónusta Brinks heldur dagskýrslur skilað til verkkaupa eftir framgangi verks.		
08	Veðurfar Veður ekki tafið verkið		
09	Framkvæmdir frá seinasta verkfundi Stofnagnir komnar að gatnamótum Kirkjuveg og Sólhlíðar og tengdar. Verið að vinna í lögnum HS-veitna frá Kirkjuvegi að Fífilgötu.		
10	Vinnutími: Vinnutími verður almennt frá 8:00-19:00 suma daga lengur 21:30		
11	Mannaflí og tæki 1-2 Vörubílar 2. Starfmenn Gröfupjónustu Brinks Hjólavél Starfsmenn Eyjablikks í hitaveitulögn og starfmenn miðstöðvar í vatnslögn.		
12	Undirverktakar: Miðstöðin og Eyjablikk á vegum HS-veitna í lagnavinnu . Jarðvinna fylgir útboði en reikningar gerðir beint á HS-veitur vegna þess .		
13	Staða verksins 1.1 Aðstaða og undirbúningur 1.1.1. Aðstaða og rekstur vinnusvæðis (Eftir framgangi verks) 1.1.2 Ruslagámur og eyðing sorps (Eftir framgangi verks) 1.1.3 Úttektir og upplýsingar (Eftir framgangi verks) 1.2 Rif og hreinsun vegsvæðis 1.2.1 Fjarlægja malbik (Lokið frá Kirkjuvegi fram fyrir Fífilgötu) 1.2.2 Sögun malbiks gangstétt og gata (Sagað við Kirkjuveg og Fífilgötu) 1.2.3. Kanstein upprif og eyðing (Byrjað neðan Fífilgötu að Kirkjuvegi) 1.2.4. Gangstéttar upprif og eyðing (komið neðan Fífilgötu) 1.2.5. Hellur heilar upprif (Ekki byrjað) 1.2.6. Fjarlægja eldri lagnir og brunna (Gert um leið og nýjar eru lagðar.) 1.3 Skeringar og gröftur lagnaskurða 1.3.1 Skeringar (Lokið frá Kirkjuvegi að Fífilgötu)		

	1.3.2 Gröftur lagnaskurða og fyrir brunnum (Gert samhliða frágangi á lögnum) 1.3.3. Brottflutningur á ónothæfu efni úr lagnaskurðum (Ekki byrjað) 1.3.4. Fleygun klappar (Byrjað frá Kirkjuvegi að Fífilgötu) 1.4 Burðarlög og fylling lagnaskurða 1.4.1 Burðarlög í götustæði (Byrjað frá Kirkjuvegi að Fífilgötu) 1.4.2 Fylling í lagnaskurði og að brunnum (Gert samhliða frágangi á lögnum) 1.4.3 Söndun lagna, brunna og niðurfalla (Unnið frá Fífilgötu að Kirkjuvegi samhliða lagnavinnu) 1.4.4 Endursöndun (Ekki byrjað) 1.5. Frágangur yfirborðs 1.5.1 Efra burðarlag (Ekki byrjað) 1.6. Reiknisvinna 1.6.1. Vinnulaun (Viðbótarverk bókuð í lið 22) 1.6.2. Tækjaleiga (Viðbótarverk bókuð í lið 22) 3. Lagnir 3.1. Lagnir og fylgihlutir (Langt komið að leggja lagnir frá Fífilgötu að Kirkjuvegi) 3.1.1 Stofnlagnir, niðurfallsagnir og heimæðar (Langt komið að leggja lagnir frá Fífilgötu að Kirkjuvegi . Verið að vinna í lögnum HS-veitna neða Fífilgötu.) 3.1.2 Tengingar og fittings (Nánast búið að leggja lagnir frá Fífilgötu að Kirkjuvegi) 3.1.3 Holræsabrunnar (Komnir á gatnamótum Fífilgötu og Sóhlíðar og heimæðabrunna) 3.1.4 Götuniðurföll (komin að gatnamótum Kirkjuvegur) 3.1.5 Frágangur á lögnum við gamla brunna (Ekki byrjað) 3.1.6. Úttektir og upplýsingar (Eftir framgangi verks)		
14	Verkátætlun/áætlun fyrir næsta fund: Verið að vinna í lögnum HS-veitna .		
15	Verkátætlun Liggur fyrir og búið að skila inn. Aukið umfang verks lagnir frá húsum á miklu dýpi og mikil mold í vegstæði sem tafið hefur verk. Flækjustig mikið vegna tenginu á lögnum HS-veitna við eldri lagna á gatnamótum Kirkjuvegur og Sóhlíðar.		

16	Breytingar teikningar magnskrá verklýsing Meiri vinna að tengja lagnir HS- veitna en lá fyrir í upphafi verks. Dýpt á heimæðum valda breytingum og meiri vinnu . Allar lagnir mældar inn.		
17	Efnis útvegunn Lagnaefni komið til eyja á vegum verktaka. Búið að panta og útvega það sem vantar. Efni á vegum HS-veitna komið til eyja.		
18	Úttektir og mælingar: Samkvæmt framgangi verks.		
19	Reikningar Verkstaða 3. 14.840.747 Alls verkstöður 1-3 50.465.885		
20	Athugasemdir verkkaupa Engar		
21	Athugasemdir verktaka Engar		
22	Viðbótarverk/Aukaverk: Viðbótarverk 1. Sbr. Bókun í fundargerð 5 fundar. Önnur aukaverk bókuð síðar.		
23	Áætluð verklok: Verður farið yfir á næsta verkfundi þegar ljóst verður hver staðan er. Vinna á gatnamótum Kirkjuveg og Sóhlíðar við lagnir HS-veitna mjög tímafrekar gætu tekið amk. tvær vikur. Vegna bilunar á Herjólfu er ljóst að ekki verður hægt að flytja malbik fyrir en hann er kominn í lag. Eins staðan er núna er talið skynsamlegt að bíða með malbikun þar til í ágúst.		
24	Samskipti: Verkfundir á viku fresti og önnur samskipti í gegnum eftirlitsmann verkkaupa.mælingar á vegum Eflu og TPZ.		
25	Önnur mál: Engin		

Fh. Verkkaupa

Fh. Verktaka

Dreifing

Brynjar Ólafsson.
Georg Skæringsson
Björgvin Björgvinsson
Símon Eðvaldsson
Hörður Þór Harðasson
Ólafur Einarsson
Ívars Atlason
Sigurður Sveinsson

Brynjar@vestmannaeyjar.is
georg@vestmannaeyjar.is
bb@teiknistofa.is
brinks@brinks.is
hhljod@gmail.com
oli@tjotandi.is
ivar@hsveitur.is
siggi2@hsveitur.is