

SÓLHLÍÐ VEGAGERÐ OG FRÁVEITA

VERKFUNDAGERÐ

Umhverfis og Framkvæmdasvið Vestmannaeyjabæjar

Fundarstjóri: Brynjar Ólafsson	Fundur nr. : 13
Fundarritari: Björgvin Björgvinsson	Fundarstaður: Ráðhús
Fundarmenn Brynjar Ólafsson. BÓ Framkvæmdastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs Georg Skæringsson GG Verkefnastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs Björgvin Björgvinsson BB Hönnuður TPZ teiknistofa Símon Eðvaldsson SE Verktaki Gröfupjónusta Brinks Ívar Atlason ÍA Svæðisstjóri vatnssviðs HS-veitna Vestmannaeyjum Steinn Þórhallsson SP Svæðistjóri rafmagnssviðs HS-veitna Vestmannaeyjum Björn Skúlason BS Eftirlitsmaður Efla verkfræðistofa	Dagsetning: 19.08.2026
	Frá kl. : 10:00
	Til kl. : 11:00
Dreifing: Fundarmenn	Næsti fundur: 26.08.2026 kl 10:00

Aðilar verks

Verkkaupi: Vestmannaeyjabær, Umhverfis og framkvæmdasvið Kirkjuvegi 50, S:488-2530
Umsjón: Brynjar Ólafsson framkvæmdastjóri umhverfis-og framkvæmdasviðs Vestmannaeyjabæjar
brynjar@vestmannaeyjar.is S-772-1130

Ráðgjafar, TPZ teiknistofa Björgvin Björgvinsson, bb@teiknistofa.is GSM:897-9627
Eftirlit Umhverfis- og framkvæmdasvið Vestmannaeyjabæjar
Eftirlitsmaður Georg Skæringsson verkefnastjóri georg@vestmannaeyjar.is S-892-7524
Verkefnisstjórn: Björgvin Björgvinsson TPZ teiknistofa bb@teiknistofa.is 897-9627
Verktaki Gröfupjónusta Brinks Símon Eðvaldsson brinks@brinks.is 692-9022

Málsnr.		Verklök:	Ábyrgur :
00	Síðasta fundargerð: tólfta verkfundargerð samþykkt		
01	Umsjón verktaka: Símon Eðvaldsson		
02	Tryggingar: Verktrygging 5%		
03	Samningar: Undirritaður		
04	Öryggismál: Lokun á vegi við Fífilgötu að Helgafellsbraut . Fært fyrir sjúkrabíla frá Kirkjuvegi og Fífilgötu að HSU . Girðing meðfram vinnusvæði í götu. Merkingar komnar upp. Verktakar sem starfa á svæðinu starfa eftir gæða og öryggishandbók verktakans (Brinks). Tilkynning hefur verið send á lögreglu og öðrum viðbragsaðilum.		

05	Aðstaða verktaka: Efni geymt við Heimagötu 35 frá Gröfupjónustu Brinks og á Stakagerðistúni við Agóges frá HS-veitum.		
06	Vinnutími 8:00-19:00 suma daga lengur til 21:30		
07	Dagskýrslur Gröfupjónusta Brinks heldur dagskýrslur skilað til verkkaupa eftir framgangi verks.		
08	Veðurfar Veður ekki tafið verkið		
09	Framkvæmdir frá seinasta verkfundi Skolp og regnvatn komið að Helgafellsbraut . Búið að fylla vegstæði að Sólhlíð 19. Þarf að grafa fyrir hitaveitu og vatni í vegstæði. Verið að vinna í hitaveitu og vatni frá Fífilgötu að Helgafellsbraut.		
10	Vinnutími: Vinnutími verður almennt frá 8:00-19:00 suma daga lengur 21:30		
11	Mannafli og tæki 1-2 Vörubílar 2. Starfmenn Gröfupjónustu Brinks Hjólavél Starfsmenn Eyjablikks í hitaveitulögn og starfmenn Miðstöðvar í vatnslögn.		
12	Undirverktakar: Miðstöðin og Eyjablikk á vegum HS-veitna í lagnavinnu . Jarðvinna fylgir útboði en reikningar gerðir beint á HS-veitur vegna þess .		
13	Staða verksins 1.1 Aðstaða og undirbúningur 1.1.1. Aðstaða og rekstur vinnusvæðis (Eftir framgangi verks) 1.1.2 Ruslagámur og eyðing sorps (Eftir framgangi verks) 1.1.3 Úttektir og upplýsingar (Eftir framgangi verks) 1.2 Rif og hreinsun vegsvæðis 1.2.1 Fjarlægja malbik (lokið) 1.2.2 Sögun malbiks gangstétt og gata (Sagað við Kirkjuveg og Helgafellsbraut) 1.2.3. Kanstein upprif og eyðing (lokið) 1.2.4. Gangstéttar upprif og eyðing (lokið) 1.2.5. Hellur heilar upprif (Ekki byrjað) 1.2.6. Fjarlægja eldri lagnir og brunna (Gert um leið og nýjar eru lagðar.)		

	1.3 Skeringar og gröftur lagnaskurða 1.3.1 Skeringar (Verið að vinna ofan Fífilgötu að Helgafellsbraut) 1.3.2 Gröftur lagnaskurða og fyrir brunnum (Gert samhliða frágangi á lögnum) 1.3.3. Brottflutningur á ónothæfu efni úr lagnaskurðum (Ekki byrjað) 1.3.4. Fleygun klappar (samhliða greftri í götu) 1.4 Burðarlög og fylling lagnaskurða 1.4.1 Burðarlög í götustæði (lokið frá Kirkjuvegi að Sóhlið 19) 1.4.2 Fylling í lagnaskurði og að brunnum (Gert samhliða frágangi á lögnum) 1.4.3 Söndun lagna, brunna og niðurfalla (verið að vinna frá Fífilgötu að Helgafellsbraut) 1.4.4 Endursöndun (gert samhliða lagnavinnu) 1.5. Frágangur yfirborðs 1.5.1 Efra burðarlag (hluti neðan Fífilgötu) 1.6. Reiknisvinna 1.6.1. Vinnulaun (Viðbótarverk bókuð í lið 22) 1.6.2. Tækjaleiga (Viðbótarverk bókuð í lið 22) 3. Lagnir 3.1. Lagnir og fylgihlutir (Lagnir frá Fífilgötu að Kirkjuvegi búnar. Verið að vinna í lagnavinnu ofan Fífilgötu að Helgafellsbraut langt komið.) 3.1.1 Stofnlagnir, niðurfallsagnir og heimæðar (Fráveitulagnir komnar frá Fífilgötu að Kirkjuvegi og nánast búið að Helgafellsbraut. . Verið að vinna í lögnum HS-veitna frá Fífilgötu að Helgafellsbraut) 3.1.2 Tengingar og fittings (Búið að leggja lagnir frá Kirkjuvegi að Helgafellsbraut.) 3.1.3 Holræsabrunnar (Komnir á gatnamótum Kirkjuvegjar að Helgafellsbraut ásamt heimæðabrunnum) 3.1.4 Götuniðurföll (komin frá Kirkjuvegi að Helgafellsbraut) 3.1.5 Frágangur á lögnum við gamla brunna (lokið í Kirkjuvegi verið að vinna í Helgafellsbraut) 3.1.6. Úttektir og upplýsingar (Eftir framgangi verks)		
14	Verkáætlun/áætlun fyrir næsta fund: Klára lagnavinnu að Helgafellsbraut og ganga frá lögnum HS-veitna. Fylla í vegstæði. Klára að leggja stofnlagnir , koma fyrir niðurföllum og tengja hús við fráveitu og koma fyrir regnvatnsbrunnum. Tenga neysluvatn við HSU. Stofnpípur hitaveitu lagðar að Helgafellsbraut.		

15	Verkátætlun Liggur fyrir og búið að skila gert ráð fyrir að verki verði lokið í ágúst..		
16	Breytingar teikningar magnskrá verklýsing Meiri vinna að tengja lagnir HS- veitna en lá fyrir í upphafi verks. Dýpt á heimæðum valda breytingum og meiri vinnu . Allar lagnir mældar inn.		
17	Efnis útvegunn Lagnaefni komið til eyja á vegum verktaka. Búið að panta og útvega það sem vantar. Efni á vegum HS-veitna komið til eyja.		
18	Úttektir og mælingar: Samkvæmt framgangi verks.		
19	Reikningar Verkstaða 1-3. 50.465.885		
20	Athugasemdir verkkaupa Engar		
21	Athugasemdir verktaka Engar		
22	Viðbótarverk/Aukaverk: Engin bókuð. .		
23	Áætluð verklok: Stefnt á að verkinu verði lokið í ágúst.		
24	Samskipti: Verkfundir eftir samkomulagi og önnur samskipti í gegnum eftirlitsmann verkkaupa, mælingar á vegum Eflu og TPZ.		
25	Önnur mál: Engin		

Fh. Verkkaupa

Dreifing

Brynjar Ólafsson.
Georg Skæringsson
Björgvin Björgvinsson
Símon Eðvaldsson
Hörður Þór Harðasson
Ólafur Einarsson
Ívars Atlason
Sigurður Sveinsson
Steinn Þórhallsson
Björn Skúlason

Brynjar@vestmannaeyjar.is
georg@vestmannaeyjar.is
bb@teiknistofa.is
brinks@brinks.is
hhljod@gmail.com
oli@tjotandi.is
ivar@hsveitur.is
siggi2@hsveitur.is
steinth@hsveitur.is
bjorn@efla.is

Fh. Verktaka