# Miðgerði VEGAGERÐ OG FRÁVEITA
## VERKFUNDAGERÐ
**Umhverfis og Framkvæmdasvið Vestmannaeyjabæjar**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fundarstjóri:** Brynjar Ólafsson | | | **Fundur nr. :** | 07 |
| **Fundarritari:** Björgvin Björgvinsson | | | **Fundarstaður:** | Ráðhús |
| | | | **Dagsetning:** | 28.09.2026 |
| Fundarmenn | | | **Frá kl. :** | 13:00 |
| Brynjar Ólafsson. | BÓ | Framkvæmdastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs | **Til kl. :** | 14:00 |
| ~~Georg Skæringsson~~ | GG | Verkefnastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs | | |
| Björgvin Björgvinsson | BB | Eftirlitsmaður TPZ teiknistofa | | |
| Símon Eðvaldsson | SE | Verktaki Gröfuþjónusta Brinks | | |
| Ívar Atlason | ÍA | Svæðisstjóri vatnssviðs HS-veitna Vestmannaeyjum | | |
| Steinn Þórhallsson | SÞ | Svæðistjóri rafmagnssviðs HS-veitna Vestmannaeyjum | | |
| ~~Björn Skúlason~~ | BS | Eftirlitsmaður Efla verkfræðistofa | | |
| **Dreifing:** Fundarmenn | | | **Næsti fundur:** | **08.10.2026** |

**Aðilar verks**

**Verkkaupi:** Vestmannaeyjabær, Umhverfis og framkvæmdasvið Kirkjuvegi 50, S:488-2530
Umsjón: Brynjar Ólafsson framkvæmdastjóri umhverfis-og framkvæmdasviðs Vestmannaeyjabæjar brynjar@vestmannaeyjar.is S-772-1130

**Ráðgjafar,** Covi hrbjn@covi.com Kristján Þór Jónsson
**Eftirlit** Umhverfis- og framkvæmdasvið Vestmannaeyjabæjar TPZ teiknistofa Efla verkfræðistofa
Eftirlitsmaður Georg Skæringsson verkefnastjóri georg@vestmannaeyjar.is S-892-7524
Verkefnisstjórn: Björgvin Björgvinsson TPZ teiknistofa bb@teiknistofa.is 897-9627
og eftirlit Björn Skúlason Efla verkfræðistofa bjorn@efla.is
**Verktaki** Gröfuþjónusta Brinks Símon Eðvaldsson brinks@brinks.is 692-9022

| Málsnr. | | Verklok: | Ábyrgur : |
|---|---|---|---|
| 00 | **Síðasta fundargerð:** sjötti verkfundur fundargerð samþykkt | | |
| 01 | **Umsjón verktaka:** Símon Eðvaldsson | | |
| 02 | **Tryggingar:** Verktrygging 5% | | |
| 03 | **Samningar:** Undirritaður | | |
| 04 | **Öryggismál:** Lokun að vinnusvæði frá Helgafellsbraut. Girðingar að vinnusvæði að austan .<br>Verktakar sem starfa á svæðinu starfa eftir gæða og öryggishandbók verktakans ( Brinks). | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Tilkynning hefur verið send á lögreglu og öðrum viðbragsaðilum ef þörf verður á. Vinnusvæði hindrar ekki umferð . | | |
| 05 | **Aðstaða verktaka:** Efni geymt á athafnasvæði norðan við götustæði. | | |
| 06 | **Vinnutími** 8:00-19:00 suma daga lengur til 21:30 | | |
| 07 | **Dagskýrslur**<br>Gröfuþjónusta Brinks heldur dagskýrslur skilað til verkkaupa eftir framgangi verks. | | |
| 08 | **Veðurfar**<br>Slæmt veður 24. september vinna liggur niðri | | |
| 09 | **Framkvæmdir frá seinasta verkfundi**<br>Fylla í götu er hálfnað frá Litagerði. Verið að vinna í greftri lagnaskurða. | | |
| 10 | **Vinnutími:**<br>Vinnutími verður almennt frá 8:00-19:00 suma daga lengur 21:30 | | |
| 11 | **Mannafli og tæki**<br>2 Vörubílar<br>4. Starfmenn<br>2. stk Beltavél<br>1. stk Hjólavél | | |
| 12 | **Undirverktakar:**<br>Engir undirverktakar | | |
| 13 | **Staða verksins**<br>**1. Aðstæður á vinnusvæði ofl.**<br>**1.1 Aðstaða og undirbúningur**<br>1.1.1. Aðstaða og rekstur vinnusvæðis (Eftir framgangi verks)<br>1.1.2 Ruslagámur og eyðing sorps (Eftir framgangi verks)<br>1.1.3 Úttektir og upplýsingar (Eftir framgangi verks)<br>**1.2 Reiknisvinna**<br>1.2.1 Vinnulaun (Eftir framgangi verks)<br>**2. Götur gönguleiðir og bílastæði**<br>2.1 Rif á núverandi yfirborði<br>2.1.1 Upprif og fjarlægja malbik (ekki byrjað)<br>2.1.2 Sögun malbiks gangstétt gata. (Ekki byrjað<br>2.1.3. Upprif kansteinn. (Ekki byrjað )<br>2.1.4 Upprif á hellu (Ekki byrjað)<br>2.1.5 Fjarlægja eldri lagnir og brunna (Ekki byrjað)<br>**2.2. Jarðvinna**<br>2.2.1 Skeringar (búið að grafa fyrir vegstæði) | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2.2.2 Gröftur (búið að grafa fyrir vegstæði)<br>2.2.3 Brotflutningur á ónothæfu efni (Mikil mold í vegstæði fjarlægð)<br>2.2.4 Fleygun klappar (ekki byrjað)<br>2.2.5 Meðhöndlun núverandi lagna (Verið að vinna í lögnum frá Stórageröi . Tengast inn á nýjar lagnir í Miðgerði .<br>**2.3. Fyllingar**<br>2.3.1. Burðarlög í götustæði (byrjað)<br>2.3.2. Fylling í lagnaskurðir og að brunnum (Ekki byrjað)<br>2.3.3. Söndun lagna brunna og niðurfalla (Ekki byrjað)<br>**2.4. Frágangur yfirborðs**<br>2.4.1. Efra burðarlag (ekki byrjað)<br>**3. Lagnir**<br>3.1. Lagnir og fylgihlutir<br>3.1.1 Fráveitulagnir (Byrjað og verið leggja og hæðarsetja )<br>3.1.2 Brunnar(Byrjað verið og hæðarsetja)<br>3.1.3 Niðurfölll (ekki byrjað)<br>3.1.4 Frágangur á nýjum lögnum við gamlan brunn(Ekki byrjað)<br>3.1.5 Tenging við núverandi fráveitulagnir (Ekki byrjað)<br>3.1.6. Úttektir og upplýsingar (Eftir framgangi verks)<br>3.2. Götulýsing<br>3.2.2 Jarðstrengir ekki byrjað i)<br>3.2.3 Ljósastólpar (ekki byrjað)<br>3.2.4 Götuljósalampar (Ekki byrjað)<br>3.2.5 Tenging rafbúnaðar í staurum (Ekki byrjað)<br>3.2.6. Prófanir úttekt og viðtaka (Eftir framgangi verks) | | |
| 14 | **Verkáætlun/áætlun fyrir næsta fund:**<br>Klára lagnir frá Littagerði. Grafa lagnaskurði .Eyjablikk er að vinna í hitaveitu . Spennistöð í biðstöðu þar til hægt er að komast að þeirri vinnu. | | |
| 15 | **Verkáætlun**<br>Verkkaupi óskar eftir verkáætlun . | | |
| 16 | **Breytingar teikningar magnskrá verklýsing**<br>Hliðra pípum um 1.0m til suðurs í vegstæði . Svo akfært sé meðfram þeim. Lagnir frá Stórageröi fara í gegnum lóðar að vegstæði Miðgerðis. . | | |
| 17 | **Efnis útvegunn**<br>Megin hluti efnis komin til eyja .. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 | **Úttektir og mælingar:**<br>Skv. Lið 3.1.6 Skal verktaki í samráði við eftirlitsmann verkkaupa mæla nákvæma staðsetningu á lögnum og tengingum sem huldar verða, ásamt innmælingu kantsteinum, brunnum og niðurföllum. Búið að setja út staðsetningu á spennistöð.. | | |
| 19 | **Reikningar**<br>Verkstaða 1. 22.608.890 verkstaða 2. kemur síðar. | | |
| 20 | **Athugasemdir verkkaupa**<br>Engar | | |
| 21 | **Athugasemdir verktaka**<br>Engar | | |
| 22 | **Viðbótarverk/Aukaverk:**<br>Viðbótarverk lagnir frá Stóragerði . Öll vinna og efni sem geta fallið undir einingaverð tilboðs . Gerð upp skv. þeim. | | |
| 23 | **Áætluð verklok:** Verkið mun umfangsmeira en gert var ráð fyrir mikil klöpp og mold í vegstæði og langt niður á burðarhæft undirlag.<br>Verklokum seinkar vegna þessa. Verklok skoðuð þegar umfang þess liggur fyrir. | | |
| 24 | **Samskipti:**<br>Verkfundir samkvæmt samkomulagi. Önnur samskipti í gegnum eftirlitsmenn verkkaupa Eflu ,TPZ og Vestmannaeyjabæ. | | |
| 25 | **Önnur mál:** Engin | | |

Fh. Verkkaupa

Fh. Verktaka

**Dreifing**

| | |
|---|---|
| Brynjar Ólafsson. | Brynjar@vestmannaeyjar.is |
| Georg Skæringsson | georg@vestmannaeyjar.is |
| Kristján Þór Jónsson | krthj@covi.com |
| Björgvin Björgvinsson | bb@teiknistofa.is |
| Símon Eðvaldsson | brinks@brinks.is |
| Hörður þór Harðasson | hhljod@gmail.com |
| Ólafur Einarsson ° | oli@tjotandi.is |
| Ívars Atlason | ivar@hsveitur.is |
| Sigurður Sveinsson | siggi2@hsveitur.is |
| Steinn Þórhallsson | steinnth@hsveitur.is |
| Björn Skúlason | bjorn@efla.is |