SÓLHLÍÐ VEGAGERÐ OG FRÁVEITA
VERKFUNDAGERÐ
Umhverfis og Framkvæmdasvið Vestmannaeyjabæjar

Fundarstjóri: Brynjar Ólafsson			**Fundur nr. :**	14
Fundarritari: Björgvin Björgvinsson			**Fundarstaður:**	Ráðhús
			Dagsetning:	28.09.2026
Fundarmenn			**Frá kl. :**	13:00
Brynjar Ólafsson.	BÓ	Framkvæmdastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs	**Til kl. :**	14:00
~~Georg Skæringsson~~	GG	Verkefnastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs		
Björgvin Björgvinsson	BB	Hönnuður TPZ teiknistofa		
Símon Eðvaldsson	SE	Verktaki Gröfuþjónusta Brinks		
Ívar Atlason	ÍA	Svæðisstjóri vatnssviðs HS-veitna Vestmannaeyjum		
Steinn Þórhallsson	SÞ	Svæðistjóri rafmagnssviðs HS-veitna Vestmannaeyjum		
~~Björn Skúlason~~	BS	Eftirlitsmaður Efla verkfræðistofa		
Dreifing: Fundarmenn			**Næsti fundur:**	**08.10.2026 kl 11:00**

Aðilar verks

Verkkaupi: Vestmannaeyjabær, Umhverfis og framkvæmdasvið Kirkjuvegi 50, S:488-2530
Umsjón: Brynjar Ólafsson framkvæmdastjóri umhverfis-og framkvæmdasviðs Vestmannaeyjabæjar brynjar@vestmannaeyjar.is S-772-1130

Ráðgjafar, TPZ teiknistofa Björgvin Björgvinsson, bb@teiknistofa.is GSM:897-9627
Eftirlit Umhverfis- og framkvæmdasvið Vestmannaeyjabæjar
Eftirlitsmaður Georg Skæringsson verkefnastjóri georg@vestmannaeyjar.is S-892-7524
Verkefnisstjórn: Björgvin Björgvinsson TPZ teiknistofa bb@teiknistofa.is 897-9627
Verktaki Gröfuþjónusta Brinks Símon Eðvaldsson brinks@brinks.is 692-9022

Málsnr.		Verklok:	Ábyrgur :
00	**Síðasta fundargerð:** þrettánda verkfundargerð samþykkt		
01	**Umsjón verktaka:** Símon Eðvaldsson		
02	**Tryggingar:** Verktrygging 5%		
03	**Samningar:** Undirritaður		
04	**Öryggismál:** Lokun á vegi við Fífilgötu að Helgafellsbraut . Fært fyrir sjúkrabíla frá Kirkjuvegi og Fífilgötu að HSU . Girðing meðfram vinnusvæði í götu. Merkingar komnar upp. Verktakar sem starfa á svæðinu starfa eftir gæða og öryggishandbók verktakans (Brinks). Tilkynning hefur verið send á lögreglu og öðrum viðbragsaðilum.		

05	**Aðstaða verktaka:** Efni geymt við Heimagötu 35 frá Gröfuþjónustu Brinks og á Stakagerðistúni við Agóges frá HS-veitum.		
06	**Vinnutími** 8:00-19:00 suma daga lengur til 21:30		
07	**Dagskýrslur** Gröfuþjónusta Brinks heldur dagskýrslur skilað til verkkaupa eftir framgangi verks.		
08	**Veðurfar** Veður slæmt 24 sept ekki unnnið á verkstað.		
09	**Framkvæmdir frá seinasta verkfundi** Skolp og regnvatn komið að Helgafellsbraut . Búið að fylla vegstæði að Sólhlíð 19. Hitaveita búin .		
10	**Vinnutími:** Vinnutími verður almennt frá 8:00-19:00 suma daga lengur 21:30		
11	**Mannafli og tæki** 1 Vörubílar 2. Starfmenn Gröfuþjónustu Brinks Hjólavél Starfsmenn Eyjablikks í hitaveitulögn og starfmenn Miðstöðvar í vatnslögn.		
12	**Undirverktakar:** Miðstöðin og Eyjablikk á vegum HS-veitna í lagnavinnu . Jarðvinna fylgir útboði en reikningar gerðir beint á HS-veitur vegna þess .		
13	**Staða verksins** **1.1 Aðstaða og undirbúningur** 1.1.1. Aðstaða og rekstur vinnusvæðis (Eftir framgangi verks) 1.1.2 Ruslagámur og eyðing sorps (Eftir framgangi verks) 1.1.3 Úttektir og upplýsingar (Eftir framgangi verks) **1.2 Rif og hreinsun vegsvæðis** 1.2.1 Fjarlægja malbik (lokið) 1.2.2 Sögun malbiks gangstétt og gata (klárað rétt áður en malbik kemur) 1.2.3. Kanstein upprif og eyðing (lokið)) 1.2.4. Gangstéttar upprif og eyðing (lokið) 1.2.5. Hellur heilar upprif (ekki notað) 1.2.6. Fjarlægja eldri lagnir og brunna (lokið.)		

	1.3 Skeringar og gröftur lagnaskurða 1.3.1 Skeringar (lokið) 1.3.2 Gröftur lagnaskurða og fyrir brunnum (lokið) 1.3.3. Brottflutningur á ónothæfu efni úr lagnaskurðum (ekki notað) 1.3.4. Fleygun klappar (lokið) **1,4 Burðarlög og fylling lagnaskurða** 1.4.1 Burðarlög í götustæði (lokið) 1.4.2 Fylling í lagnaskurði og að brunnum (lokið) 1.4.3 Söndun lagna, brunna og niðurfalla (lokið) 1.4.4 Endursöndun (lokið) **1.5. Frágangur yfirborðs** 1.5.1 Efra burðarlag (hluti neðan Fífilgötu verið að vinna að Helgafellsbraut) **1.6. Reiknisvinna** 1.6.1. Vinnulaun (Viðbótarverk bókuð í lið 22) 1.6.2. Tækjaleiga (Viðbótarverk bókuð í lið 22) **3. Lagnir** 3.1. Lagnir og fylgihlutir (lokið) 3.1.1 Stofnlagnir, niðurfallslagnir og heimæðar (lokið) 3.1.2 Tengingar og fittings (lokið) 3.1.3 Holræsabrunnar (lokið) 3.1.4 Götuniðurföll (lokið) 3.1.5 Frágangur á lögnum við gamla brunna (lokið) 3.1.6. Úttektir og upplýsingar (Eftir framgangi verks)		
14	**Verkáætlun/áætlun fyrir næsta fund:** Gera klárt undir malbik.		
15	**Verkáætlun** Liggur fyrir og búið að skila gert ráð fyrir að verki verði lokið í í byrjun október..		
16	**Breytingar teikningar magnskrá verklýsing** Meiri vinna að tengja lagnir HS- veitna en lá fyrir í upphafi verks. Dýpt á heimæðum valda breytingum og meiri vinnu . Allar lagnir mældar inn.		

17	**Efnis útvegunn** Lagnaefni komið til eyja á vegum verktaka. Búið að panta og útvega það sem vantar. Efni á vegum HS-veitna komið til eyja.		
18	**Úttektir og mælingar:** Samkvæmt framgangi verks.		
19	**Reikningar** Verkstaða 1-3. 50.465.885		
20	**Athugasemdir verkkaupa** Engar		
21	**Athugasemdir verktaka** Engar		
22	**Viðbótarverk/Aukaverk:** Samkvæmt fyllgiskjali í uppgjör vverks		
23	**Áætluð verklok:** Stefnt á að verkinu verði lokið í byrjun október		
24	**Samskipti:** Verkfundir eftir samkomulagi og önnur samskipti í gegnum eftirlitsmann verkkaupa, mælingar á vegum Eflu og TPZ.		
25	**Önnur mál:** Engin		

Fh. Verkkaupa

Fh. Verktaka

Dreifing

Brynjar Ólafsson.	Brynjar@vestmannaeyjar.is
Georg Skæringsson	georg@vestmannaeyjar.is
Björgvin Björgvinsson	bb@teiknistofa.is
Símon Eðvaldsson	brinks@brinks.is
Hörður þór Harðasson	hhljod@gmail.com
Ólafur Einarsson	oli@tjotandi.is
Ívars Atlason	ivar@hsveitur.is
Sigurður Sveinsson	siggi2@hsveitur.is
Steinn Þórhallsson	steinnth@hsveitur.is
Björn Skúlason	bjorn@efla.is