Miðgerði VEGAGERÐ OG FRÁVEITA
VERKFUNDAGERÐ
Umhverfis og Framkvæmdasvið Vestmannaeyjabæjar

Fundarstjóri: Brynjar Ólafsson			**Fundur nr. :**	05
Fundarritari: Björgvin Björgvinsson			**Fundarstaður:**	Ráðhús
			Dagsetning:	21.07.2026
Fundarmenn			**Frá kl. :**	10:00
Brynjar Ólafsson.	BÓ	Framkvæmdastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs	**Til kl. :**	11:00
Georg Skæringsson	GG	Verkefnastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs		
Björgvin Björgvinsson	BB	Eftirlitsmaður TPZ teiknistofa		
Símon Eðvaldsson	SE	Verktaki Gröfuþjónusta Brinks		
Ívar Atlason	ÍA	Svæðisstjóri vatnssviðs HS-veitna Vestmannaeyjum		
Steinn Þórhallsson	SÞ	Svæðistjóri rafmagnssviðs HS-veitna Vestmannaeyjum		
Björn Skúlason	BS	Eftirlitsmaður Efla verkfræðistofa		
Dreifing: Fundarmenn			**Næsti fundur:**	**19.08.2026**

Aðilar verks

Verkkaupi: Vestmannaeyjabær, Umhverfis og framkvæmdasvið Kirkjuvegi 50, S:488-2530
Umsjón: Brynjar Ólafsson framkvæmdastjóri umhverfis-og framkvæmdasviðs Vestmannaeyjabæjar brynjar@vestmannaeyjar.is S-772-1130

Ráðgjafar, Covi hrbjn@covi.com Kristján Þór Jónsson
Eftirlit Umhverfis- og framkvæmdasvið Vestmannaeyjabæjar TPZ teiknistofa Efla verkfræðistofa
Eftirlitsmaður Georg Skæringsson verkefnastjóri georg@vestmannaeyjar.is S-892-7524
Verkefnisstjórn: Björgvin Björgvinsson TPZ teiknistofa bb@teiknistofa.is 897-9627
og eftirlit Björn Skúlason Efla verkfræðistofa bjorn@efla.is
Verktaki Gröfuþjónusta Brinks Símon Eðvaldsson brinks@brinks.is 692-9022

Málsnr.		Verklok:	Ábyrgur:
00	**Síðasta fundargerð:** fjórði verkfundur fundargerð samþykkt		
01	**Umsjón verktaka:** Símon Eðvaldsson		
02	**Tryggingar:** Verktrygging 5%		
03	**Samningar:** Undirritaður		
04	**Öryggismál:** Lokun að vinnusvæði frá Helgafellsbraut. Girðingar að vinnusvæði að austan . Verktakar sem starfa á svæðinu starfa eftir gæða og öryggishandbók verktakans (Brinks).		

	Tilkynning hefur verið send á lögreglu og öðrum viðbragsaðilum ef þörf verður á. Vinnusvæði hindrar ekki umferð .		
05	**Aðstaða verktaka:** Efni geymt á athafnasvæði norðan við götustæði.		
06	**Vinnutími** 8:00-19:00 suma daga lengur til 21:30		
07	**Dagskýrslur** Gröfuþjónusta Brinks heldur dagskýrslur skilað til verkkaupa eftir framgangi verks.		
08	**Veðurfar** Veður ekki tafið verkið		
09	**Framkvæmdir frá seinasta verkfundi** Búið að grafa fyrir vegstæði . Ekki byrjaða á fyllingu, né lagnavinnu. Búið að hreinsa ofan af lögnum frá Stóragerði. Búið að mæla hæðir á heimæðum. Skoða þarf hvernig þær verða tengdar . Lagnir mjög djúpt. Byrjaða á skurð frá Litagerði að Miðgerði Gröftur í vegstæði grafið dýpra en líkan segir til um mikil mold og dýpra niður á móhellu.		
10	**Vinnutími:** Vinnutími verður almennt frá 8:00-19:00 suma daga lengur 21:30		
11	**Mannafli og tæki** 2 Vörubílar 4. Starfmenn Beltavél		
12	**Undirverktakar:** Engir undirverktakar		
13	**Staða verksins** **1. Aðstæður á vinnusvæði ofl.** **1.1 Aðstaða og undirbúningur** 1.1.1. Aðstaða og rekstur vinnusvæðis (Eftir framgangi verks) 1.1.2 Ruslagámur og eyðing sorps (Eftir framgangi verks) 1.1.3 Úttektir og upplýsingar (Eftir framgangi verks) **1.2 Reiknisvinna** 1.2.1 Vinnulaun (Eftir framgangi verks) **2. Götur gönguleiðir og bílastæði** 2.1 Rif á núverandi yfirborði 2.1.1 Upprif og fjarlægja malbik (ekki byrjað) 2.1.2 Sögun malbiks gangstétt gata. (Ekki byrjað 2.1.3. Upprif kansteinn. (Ekki byrjað) 2.1.4 Upprif á hellu (Ekki byrjað) 2.1.5 Fjarlægja eldri lagnir og brunna (Ekki byrjað) **2.2. Jarðvinna**		

	2.2.1 Skeringar (búið að grafa fyrir vegstæði) 2.2.2 Gröftur (búið að grafa fyrir vegstæði) 2.2.3 Brotflutningur á ónothæfu efni (Mikil mold í vegstæði fjarlægð) 2.2.4 Fleygun klappar (ekki byrjað) 2.2.5 Meðhöndlun núverandi lagna (Komin teikning og magntölur Gröfuþjónusta Brinks pantar efni) **2.3. Fyllingar** 2.3.1. Burðarlög í götustæði (byrjað) 2.3.2. Fylling í lagnaskurðir og að brunnum (Ekki byrjað) 2.3.3. Söndun lagna brunna og niðurfalla (Ekki byrjað) **2.4. Frágangur yfirborðs** 2.4.1. Efra burðarlag (ekki byrjað) **3. Lagnir** 3.1. Lagnir og fylgihlutir 3.1.1 Fráveitulagnir (ekki byrjað) 3.1.2 Brunnar(ekki byrjað i) 3.1.3 Niðurfölll (ekki byrjað) 3.1.4 Frágangur á nýjum lögnum við gamlan brunn(Ekki byrjað) 3.1.5 Tenging við núverandi fráveitulagnir (Ekki byrjað) 3.1.6. Úttektir og upplýsingar (Eftir framgangi verks) 3.2. Götulýsing 3.2.2 Jarðstrengir ekki byrjað i) 3.2.3 Ljósastólpar (ekki byrjað) 3.2.4 Götuljósalampar (Ekki byrjað) 3.2.5 Tenging rafbúnaðar í staurum (Ekki byrjað) 3.2.6. Prófanir úttekt og viðtaka (Eftir framgangi verks)		
14	**Verkáætlun/áætlun fyrir næsta fund:** Tekið fyrir á næsta verkfundi		
15	**Verkáætlun** Verkkaupi óskar eftir verkáætlun .		
16	**Breytingar teikningar magnskrá verklýsing** Hliðra pípum um 1.0m til suðurs í vegstæði . Svo akfært sé meðfram þeim. Skoða þarf hvernig best er að haga endur lögn á pípum frá Stóragerði.		
17	**Efnis útvegunn** Allt efni komið til eyja. .		

18	**Úttektir og mælingar:** Skv. Lið 3.1.6 Skal verktaki í samráði við eftirlitsmann verkkaupa mæla nákvæma staðsetningu á lögnum og tengingum sem huldar verða, ásamt innmælingu kantsteinum, brunnum og niðurföllum. Senda staðsetningu á spennistöð HS-veitna á verktaka svo hægt sé að gera jarðvegspúða undir hana.		
19	**Reikningar** Verkstaða 1. 22.608.890 verkstaða 2. kemur síðar.		
20	**Athugasemdir verkkaupa** Engar		
21	**Athugasemdir verktaka** Engar		
22	**Viðbótarverk/Aukaverk:** Viðbótarverk lagnir frá Stóragerði . Öll vinna og efni sem geta fallið undir einingaverð tilboðs . Gerð upp skv. þeim.		
23	**Áætluð verklok:** Tekið fyrir á næsta verkfundi		
24	**Samskipti:** Verkfundir samkvæmt samkomulagi. Önnur samskipti í gegnum eftirlitsmenn verkkaupa Eflu ,TPZ og Vestmannaeyjabæ.		
25	**Önnur mál:** Engin		

Fh. Verkkaupa

Fh. Verktaka

Dreifing

Brynjar Ólafsson.	Brynjar@vestmannaeyjar.is
Georg Skæringsson	georg@vestmannaeyjar.is
Kristján Þór Jónsson	krthj@covi.com
Björgvin Björgvinsson	bb@teiknistofa.is
Símon Eðvaldsson	brinks@brinks.is
Hörður þór Harðasson	hhljod@gmail.com
Ólafur Einarsson °	oli@tjotandi.is
Ívars Atlason	ivar@hsveitur.is
Sigurður Sveinsson	siggi2@hsveitur.is
Steinn Þórhallsson	steinnth@hsveitur.is
Björn Skúlason	bjorn@efla.is