Miðgerði VEGAGERÐ OG FRÁVEITA
VERKFUNDAGERÐ
Umhverfis og Framkvæmdasvið Vestmannaeyjabæjar

Fundarstjóri: Brynjar Ólafsson		**Fundur nr. :**	08
Fundarritari: Björgvin Björgvinsson		**Fundarstaður:**	Ráðhús
		Dagsetning:	08.10.2026
Fundarmenn		**Frá kl. :**	13:00
Brynjar Ólafsson.	BÓ Framkvæmdastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs	**Til kl. :**	14:00
Georg Skæringsson	GG Verkefnastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs		
~~Björgvin Björgvinsson~~	BB Eftirlitsmaður TPZ teiknistofa		
Símon Eðvaldsson	SE Verktaki Gröfuþjónusta Brinks		
Ívar Atlason	ÍA Svæðisstjóri vatnssviðs HS-veitna Vestmannaeyjum		
Steinn Þórhallsson	SÞ Svæðistjóri rafmagnssviðs HS-veitna Vestmannaeyjum		
~~Björn Skúlason~~	BS Eftirlitsmaður Efla verkfræðistofa		
Dreifing: Fundarmenn		**Næsti fundur:**	**9.11.2026**

Aðilar verks

Verkkaupi: Vestmannaeyjabær, Umhverfis og framkvæmdasvið Kirkjuvegi 50, S:488-2530
Umsjón: Brynjar Ólafsson framkvæmdastjóri umhverfis-og framkvæmdasviðs Vestmannaeyjabæjar brynjar@vestmannaeyjar.is S-772-1130

Ráðgjafar, Covi hrbjn@covi.com Kristján Þór Jónsson
Eftirlit Umhverfis- og framkvæmdasvið Vestmannaeyjabæjar TPZ teiknistofa Efla verkfræðistofa
Eftirlitsmaður Georg Skæringsson verkefnastjóri georg@vestmannaeyjar.is S-892-7524
Verkefnisstjórn: Björgvin Björgvinsson TPZ teiknistofa bb@teiknistofa.is 897-9627
og eftirlit Björn Skúlason Efla verkfræðistofa bjorn@efla.is
Verktaki Gröfuþjónusta Brinks Símon Eðvaldsson brinks@brinks.is 692-9022

Málsnr.		Verklok:	Ábyrgur :
00	**Síðasta fundargerð:** sjöunda verkfundur fundargerð samþykkt		
01	**Umsjón verktaka:** Símon Eðvaldsson		
02	**Tryggingar:** Verktrygging 5%		
03	**Samningar:** Undirritaður		
04	**Öryggismál:** Lokun að vinnusvæði frá Helgafellsbraut. Girðingar að vinnusvæði að austan . Verktakar sem starfa á svæðinu starfa eftir gæða og öryggishandbók verktakans (Brinks).		

	Tilkynning hefur verið send á lögreglu og öðrum viðbragsaðilum ef þörf verður á. Vinnusvæði hindrar ekki umferð .		
05	**Aðstaða verktaka:** Efni geymt á athafnasvæði norðan við götustæði.		
06	**Vinnutími** 8:00-19:00 suma daga lengur til 21:30		
07	**Dagskýrslur** Gröfuþjónusta Brinks heldur dagskýrslur skilað til verkkaupa eftir framgangi verks.		
08	**Veðurfar** Veðurfar ekki tafið verk.		
09	**Framkvæmdir frá seinasta verkfundi** Fráveita tengd niður í Litlagerði.		
10	**Vinnutími:** Vinnutími verður almennt frá 8:00-19:00 suma daga lengur 21:30		
11	**Mannafli og tæki** 2 Vörubílar 3. Starfmenn 2. stk Beltavél 1. stk Hjólavél		
12	**Undirverktakar:** Engir undirverktakar		
13	**Staða verksins** **1. Aðstæður á vinnusvæði ofl.** **1.1 Aðstaða og undirbúningur** 1.1.1. Aðstaða og rekstur vinnusvæðis (Eftir framgangi verks) 1.1.2 Ruslagámur og eyðing sorps (Eftir framgangi verks) 1.1.3 Úttektir og upplýsingar (Eftir framgangi verks) **1.2 Reiknisvinna** 1.2.1 Vinnulaun (Eftir framgangi verks) **2. Götur gönguleiðir og bílastæði** 2.1 Rif á núverandi yfirborði 2.1.1 Upprif og fjarlægja malbik (byrjað) 2.1.2 Sögun malbiks gangstétt gata. (byrjað) 2.1.3. Upprif kansteinn. (Ekki byrjað) 2.1.4 Upprif á hellu (Ekki byrjað) 2.1.5 Fjarlægja eldri lagnir og brunna (Ekki byrjað) **2.2. Jarðvinna** 2.2.1 Skeringar (búið að grafa fyrir vegstæði) 2.2.2 Gröftur (búið að grafa fyrir vegstæði)		

	2.2.3 Brotflutningur á ónothæfu efni (Mikil mold í vegstæði fjarlægð) 2.2.4 Fleygun klappar (búið aða brj´t) 2.2.5 Meðhöndlun núverandi lagna (Verið að vinna í lögnum frá Stóragerði . Tengast inn á nýjar lagnir í Miðgerði . **2.3. Fyllingar** 2.3.1. Burðarlög í götustæði (byrjað) 2.3.2. Fylling í lagnaskurðir og að brunnum (byrjað) 2.3.3. Söndun lagna brunna og niðurfalla (byrjað) **2.4. Frágangur yfirborðs** 2.4.1. Efra burðarlag (ekki byrjað) **3. Lagnir** 3.1. Lagnir og fylgihlutir 3.1.1 Fráveitulagnir (Byrjað og verið leggja og hæðarsetja) 3.1.2 Brunnar(Byrjað verið og hæðarsetja) 3.1.3 Niðurfölll (ekki byrjað) 3.1.4 Frágangur á nýjum lögnum við gamlan brunn(Ekki byrjað) 3.1.5 Tenging við núverandi fráveitulagnir (Ekki byrjað) 3.1.6. Úttektir og upplýsingar (Eftir framgangi verks) 3.2. Götulýsing 3.2.2 Jarðstrengir ekki byrjað i) 3.2.3 Ljósastólpar (ekki byrjað) 3.2.4 Götuljósalampar (Ekki byrjað) 3.2.5 Tenging rafbúnaðar í staurum (Ekki byrjað) 3.2.6. Prófanir úttekt og viðtaka (Eftir framgangi verks)		
14	**Verkáætlun/áætlun fyrir næsta fund:** Tengja vatn upp í Fífilgötu og tengja niður í Miðgerði og Litlagerði. Tengja hitaveitu niður í Litlagerði. Halda áfram að leggja fráveitu til austur í Miðgerði.		
15	**Verkáætlun** Verkkaupi óskar eftir verkáætlun .		
16	**Breytingar teikningar magnskrá verklýsing** Brunnar hækkaðir frá Litlagerði til að jafna halla a stofnlögnum.		
17	**Efnis útvegunn** Megin hluti efnis komin til eyja .		
18	**Úttektir og mælingar:** Skv. Lið 3.1.6 Skal verktaki í samráði við eftirlitsmann verkkaupa mæla nákvæma staðsetningu á lögnum og tengingum sem huldar verða,		

	ásamt innmælingu kantsteinum, brunnum og niðurföllum. Búið að setja út staðsetningu á spennistöð..		
19	**Reikningar** Verkstaða		
20	**Athugasemdir verkkaupa** Engar		
21	**Athugasemdir verktaka** Engar		
22	**Viðbótarverk/Aukaverk:** Viðbótarverk lagnir frá Stóragerði . Öll vinna og efni sem geta fallið undir einingaverð tilboðs . Gerð upp skv. þeim.		
23	**Áætluð verklok:** Verkið mun umfangsmeira en gert var ráð fyrir mikil klöpp og mold í vegstæði og langt niður á burðarhæft undirlag. Verklokum seinkar vegna þessa. Verklok skoðuð þegar umfang þess liggur fyrir.		
24	**Samskipti:** Verkfundir samkvæmt samkomulagi. Önnur samskipti í gegnum eftirlitsmenn verkkaupa Eflu ,TPZ og Vestmannaeyjabæ.		
25	**Önnur mál:** Engin		

Fh. Verkkaupa

Fh. Verktaka

Dreifing

Brynjar Ólafsson.	Brynjar@vestmannaeyjar.is
Georg Skæringsson	georg@vestmannaeyjar.is
Kristján Þór Jónsson	krthj@covi.com
Björgvin Björgvinsson	bb@teiknistofa.is
Símon Eðvaldsson	brinks@brinks.is
Hörður þór Harðasson	hhljod@gmail.com
Ólafur Einarsson °	oli@tjotandi.is
Ívars Atlason	ivar@hsveitur.is
Sigurður Sveinsson	siggi2@hsveitur.is
Steinn Þórhallsson	steinnth@hsveitur.is
Björn Skúlason	bjorn@efla.is